

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

www.bpatc.org.bd

এমডিএস (প্রকল্প) এর দপ্তর

ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এমডিএস (প্রকল্প), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
সভার তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.
সময় : বেলা ১২.৩০ ঘটিকা।
স্থান : এমডিএস (প্রকল্প) এর অফিস কক্ষ
উপস্থিতি : সংযোজনী-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার জন্য সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)-কে অনুরোধ জানান। অতঃপর সহকারী পরিচালক (প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সভায় উপস্থাপনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও প্রতিনিধিদের প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় বিপিএটিসি তে-চলমান প্রকল্পসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	১.১: Sewerage Treatment Plant & Waste Management Plant এর কাজ নিয়ে আলোচনা হয়। এমডিএস (প্রকল্প) এ সকল কাজের নকশা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়ার জন্য প্রকল্পের কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান। ১.২: Water Purifying System স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়। ১.৩: Lake Beautification এর কাজ শুরু করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	১.১: Sewerage Treatment Plant & Waste Management Plant এর বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নতুন করে আলোচনা/MoU এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। পরিচালক (প্রশাসন) ১.২: Water Purifying System স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে। এখনই ডিজাইন তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। পরিচালক (প্রশাসন) ১.৩: Lake Beautification এর নকশা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক ধানমন্ডিতে অবস্থিত রবীন্দ্র সরোবর (এমপি থিয়েটার) এবং টাঙ্গাইল ডিসি অফিস লেক ডিজিট করার ব্যবস্থা করবেন। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		<p>১.৪: জগিং ট্র্যাক ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাউন্ডারি ওয়ালের বেজ ঢালাই এবং জগিং ট্র্যাকের রড বসানোর কাজ চলছে।</p> <p>১.৫: মেডিকেল সেন্টারের চূড়ান্ত নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়।</p> <p>১.৬: ১৫ তলা ডরমিটরি ভবনের চূড়ান্ত নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়।</p> <p>১.৭: ২০ তলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ।</p> <p>১.৮: ক্যাফেটারিয়ার ভবনের নকশা সংশোধন।</p>	<p>১.৪: জগিং ট্র্যাকের কাজ জানুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য প্রশাসন বিভাগে তাগাদা প্রদান করে দ্রুত গাছ অপসারণের জন্য চিঠি প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। সহকারী প্রকল্প পরিচালক</p> <p>১.৫: মেডিকেল সেন্টার এর চূড়ান্ত নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে দ্রুত টেন্ডার আহবানের ব্যবস্থা করতে হবে। সহকারী স্থপতি স্বয়ং বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। মেডিকেল সেন্টার নির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানে অবস্থিত ভবন অপসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে এমডিএস (প্রকল্প) গাছ অপসারণের জন্য পরিচালক (প্রশাসন) কে চিঠি প্রদান করবেন। ০৫/০১/১৯ খ্রি. এর মধ্যে মেডিকেল সেন্টার এবং অডিটোরিয়াম এর নির্বাচিত স্থান সরেজমিনে পরিমাপ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। এমডিএস (প্রকল্প) ৩। সহকারী স্থপতি</p> <p>১.৬: ১৫ তলা ডরমিটরি ভবনের নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী দৃশ্যমান কাজ শুরু করতে হবে এবং ৫নং ডরমিটরি ভবন ভাঙ্গার জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। এমডিএস (প্রকল্প) ৩। পরিচালক (প্রশাসন)</p> <p>১.৭: ২০ তলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও এ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন নির্মাণের স্থানে অবস্থিত বর্তমান ভবন অপসারণ ও অফিসের কার্যক্রম অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। এমডিএস (প্রকল্প) ৩। পরিচালক (প্রশাসন)</p> <p>১.৮: ক্যাফেটারিয়া ভবনের ৩টি অংশের চূড়ান্ত নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। সহকারী স্থপতি</p>

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২	বিপিএটিসি'র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯, মোট ব্যয়: ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের কন্সট্রাকশনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ৫ম তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত আস্তর সম্পন্ন হয়েছে। ভিতরের ১ টি lift ইতোমধ্যে চলে এসেছে। বাহিরের ১ টি lift এর প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। টেন্ডার সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ শেষ পর্যায়ের রয়েছে।	২.১ : ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে ভবনের নির্মাণকাজ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ২.২ : ৩০/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের মধ্যে সকল আসবাব- পত্র ক্রয় সম্পন্ন করতে হবে।
৩	বিপিএটিসি'র কোর কোর্সসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৯, মোট ব্যয়: ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। (ডিআরজিএ-সিএফ) সভায় প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সহকারী প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, ৩.১: ২৪/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। ৩.২: সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম এর ফার্নিচার ক্রয় করা প্রয়োজন। ৩.৩: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩.৪: সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম এর আসবাব-পত্র ক্রয় করা প্রয়োজন। ৩.৫: কোর্স অফিস এবং ক্লাসরুমের আসবাব- পত্র ক্রয় করা প্রয়োজন।	৩.১: স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী হাতে পাওয়ার পর পুনরায় সংশোধিত ডিপিপি'র প্রস্তাব দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ৩.২: সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম এর ফার্নিচার ক্রয়ের জন্য পরিচালক (প্রকল্প)/এমডিএস (প্রকল্প), পরিচালক (প্রশাসন) বরাবর চিঠি প্রদান করবেন এবং এমডিএস (আর এন্ড সি)-কে অনুলিপি প্রদান করবেন। ৩.৩: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে চাহিদাকৃত অর্থের ব্যয় পরিকল্পনা আগামী ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে পরিচালক (প্রকল্প) বরাবর দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ২। উচ্চমান সহকারী ৩.৪: সিভিল সার্ভিস মিউজিয়াম এর আসবাব-পত্র ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র সিডিউল ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে প্রণয়ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ২। উচ্চমান সহকারী ৩.৫: ৪টি কোর্স অফিস এবং ১২টি ক্লাসরুমের আসবাব- পত্রের ডিজাইন সংগ্রহ করে আগামী ২০/০২/২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে রেক্টর মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		<p>৩.৬: প্রকল্পে স্টাডি ডিজিট আয়োজন। এক্ষেত্রে ৫জন কর্মকর্তার স্টাডি ডিজিট এর সুযোগ রয়েছে।</p> <p>৩.৭: বৈদেশিক মস্টার্স প্রোগ্রাম এ কর্মকর্তা মনোনয়ন। প্রকল্পে মোট ১১জন কর্মকর্তার বৈদেশিক মস্টার্স করার সুযোগ রয়েছে।</p>	<p>বাস্তবায়নে: ১। সহকারী প্রকল্প পরিচালক ২। উচ্চমান সহকারী</p> <p>৩.৬: আগামী জানুয়ারি ২০১৯ এর শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে স্টাডি ডিজিট আয়োজন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। সহকারী প্রকল্প পরিচালক</p> <p>৩.৭: বৈদেশিক মস্টার্স প্রোগ্রাম এ কর্মকর্তা মনোনয়নের লক্ষ্যে IELTS সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের ফলাফল হাতে পাওয়ার সাথে সাথে পিপিআর অনুবিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিচালক (পিপিআর)-কে চিঠি প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১। প্রকল্প পরিচালক ২। সহকারী প্রকল্প পরিচালক</p>

স্বাক্ষরিত

(মো: জায়েদুল হক মোল্লা এনডিসি)

এমডিএস (প্রকল্প)

ফোন: ০২-৭৭৪৪৮২২


ই-মেইল:mdzaydul@gmail.com

স্মারক নং ০৫.০১.২৬৭২.০১১.০৬.০০৪.১৬.৪১৩

তারিখ: ০১ জানুয়ারি, ২০১৯খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি/কার্যার্থে

১. এমডিএস (প্রকল্প), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
২. প্রকল্প পরিচালক, Capacity Enhancement of the Core Courses of BPATC প্রকল্প, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
৩. প্রকল্প পরিচালক, Vertical Extension of ITC Building প্রকল্প, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
৪. প্রকল্প পরিচালক, Enhancement of Training Capacity of BPATC প্রকল্প, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
৫. পরিচালক (প্রশাসন/প্রকল্প), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
৬. পি এস টু রেক্টর, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা (রেক্টর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. সহকারী প্রোগ্রামার-৪ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮. অফিস কপি।
- ৯.


০১.০১.২০১৯
(গোলাম মাহমুদ)

সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।









পিএবিএক্স: ৪২৮৬

ই-মেইল: gmahmuddu@gmail.com

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
সভাপতি	: জনাব মোঃ জায়েদুল হক মোল্লা এনডিসি, এমডিএস (প্রকল্প), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	: ২৭/১২/২০১৮, বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা।
স্থান	: এমডিএস (প্রকল্প) মহোদয়ের অফিস কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা:

ক্রমিক	নাম ও পদবী	অফিসের ঠিকানা ও সেল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১.	মোঃ মিজানুর রহমান এমডিএস (এমডিএস) ওপিডি, আইটিসি প্রকল্প	০১৭৩২০৭৪৩০৪	 27.12.18
২.	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন প্রকল্প পরিচালক (স্বাক্ষর) পরিচালনা সমন্বয় ইউনিট প্রকল্প	০১৭১৪৫২৭২৬	 27.12.18
৩.	মোঃ মোতাহেদ হোসেন	উপ-পরিচালক (সি.সি.সি.) প্রকল্প	Hossain 29/12/18
৪.	মোঃ মজিবুল হক	উপ-পরিচালক VEP, ITC, ০১৭১৫৩৬২৬	 29/12/18
৫.	মোঃ মজিবুল হক	উপ-পরিচালক APD, ECEIB. Project	 27.12.18
৬.	মোঃ মজিবুল হক AD (Project)	BPATC ০১৭১৬৭৭৩৭৭৭	 27.12.18
৭.	মোঃ মজিবুল হক	সহকারী সুপারভাইজার ETC Project, BPATC ০১৭১২৫৭০৩০৪	 27.12.2018
৮.	Bappa Kumar Baul	AE (Civil) ০১৭৫৪ ৬৭৪৪০২	 27.12.18
৯.	মোঃ মজিবুল হক	সহঃ প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ০১৪২ ৩৭২১০৫১	 27.12.18.

